

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. PO-2021/197-CSS

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“, „Dodatok č. 1“)

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov: **Centrum sociálnych služieb „Slnecný dom“**
Sídlo: Važecká 3, 080 05 Prešov
IČO: 00691968
DIČ: 2021303042
Štatutárny orgán: PhDr. MVDr. Anna Suchá, PhD., MBA, riaditeľ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0051 1865
Web: <https://www.css-slnecnydom-po.sk/>

Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:

a) zmluvných a technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): PhDr. MVDr. Anna Suchá, PhD., MBA, riaditeľka CSS „Slnecný dom“, Važecká 3, Prešov, tel: 051/7734704, 0907 954 773, e-mail: riaditel@cssslnecnydom-po.vucpo.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov: **MIGI, spol. s r.o.**
Sídlo: 053 21 Matejovce nad Hornádom 96
Štatutárny orgán: Henrich Hadušovský
Zapísaná v: OR OS KEI, Odd.: Sro, VI. Č.:10620/V
IČO: 36187232
DIČ: 2020033554
IČ DPH: SK2020033554
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
IBAN,SWIFT: SK83 0900 0000 0005 2037 7610

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných a technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Henrich Hadušovský, konateľ firmy MIGI, spol. s r.o., Matejovce nad Hornádom 96, 0905 294 278, migispol2@gmail.com

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok 2 Preambula

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 03.11.2021 Zmluvu o dielo č. PO-2021/197-CSS, v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele: „**Zateplenie fasády a rekonštrukcia a zateplenie strechy v DSS Hanušovce n/Topľou**“ v termíne 12 týždňov od prevzatia staveniska. Z dôvodu vyhlásenia krízovej situácie a opatrení, ktoré prijala vláda SR ohľadom šírenia vírusu COVID-19, čo spôsobilo meškanie dodávok materiálov a malo vplyv na postup výkonu stavebných prác, poveternostné podmienky tiež neboli priaznivé, preto sa zmluvné strany dohodli na predĺžení termínu ukončenia stavebných prác a za týmto účelom uzatvárajú tento DODATOK č. 1. Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak, ako je ďalej uvedené

Článok 3 Predmet dodatku

- 3.1 Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. PO-2021/197-CSS je Zmena článku 7. Lehota a čas plnenia zmluvy v bode 7.1 nasledovne: Doterajší termín ukončenia stavebných prác najneskôr do „12 týždňov“ sa nahrádza novým termínom: „**najneskôr do 28 týždňov od dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska**“.
- 3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Článok 4 Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z toho tri obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
- 4.2 Platnosť uvedeného dodatku nastáva podpísaním obidvomi zmluvnými stranami, účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovej stránke objednávateľa.

Objednávateľ:

V Prešove, dňa 20.01.2022

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa 20.01.2022

.....
Centrum sociálnych služieb „Slniečny dom“
PhDr. MVDr. Anna Suchá, PhD., MBA, riaditeľ
v. r.

.....
MIGI, spol. s r.o.
Henrich Hadašovský, konateľ
v. r.